

Pinnoitusurakointi – mitä ja miten dokumentoidaan

Metsä Fibre Oy, Äänekosken biotuotetehdas,
pinnoitusurakka
E. Voutilainen Oy
Minna Väyrynen

Metsä Fibre Oy, Biotuotetehdas

- E. Voutilainen Oy
- Urakka-aika 4/2016-12/2017
- Pinnoitetut lattiat ym. n. 60 000 m²
 - Kahdessa vaiheessa
- Maalatut seinät n. 15 000 m²
- Elastiset saumaukset n. 8 000 m

Pinnoitustyön dokumentointi

Määritelty työ- ja laatusuunnitelmassa

- [Alueen vastaanottotarkastus](#)
- Pintakäsittelytarkastuspöytäkirja
 - [Vaihe 1](#) ja vaihe 2
- Vetokokeet tartunnan varmistamiseksi
 - Erikseen sovittaessa alustasta
 - [Pohjustuslakan tartunta](#), [sijainti](#), [valokuva](#)
 - Valmiin pinnoitejärjestelmän tartunta

Loppudokumentit

- Sähköinen arkisto, pöytäkirjat tallennettu tilaajan järjestelmään koko projektin ajan
- Suunnitteluasiakirjat päivitetty/täydennetty as built
 - Työselitys
 - Käsittely, materiaali- ja värisävyluettelo
 - Pinnoituskaaviot
- Huoltokansio sis. Tuoteselosteet, materiaalitakuut jne.

Turvaa urakoitsijalle,
lisäarvoa tilaajalle